

สรุปโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	วงเงินอนุมัติ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแฉวนักผูก ม.4 บ้านกุดชุมขุ	448,000	446,000	446,000	2,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 46 ม.8	490,000	488,000	488,000	2,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ช่วงถนนกุดชุม-คำหัวตู ถึงซอย อส.บุญ) ม.8	327,250			327,250	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเทศบาล 39 (ช่วงถนน จัดสรรฟ้าคะวันคกสุด ถึง กม.0+160.00) ม.8	131,000			131,000	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเทศบาล 40(ช่วงถนน จัดสรรผาคะวันคกสุด ถึง กม.ที่ 0+160.00) ม.8	131,000			131,000	ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนฟาก คะวันคก ม.5 สองคร	637,000	610,000	610,000	27,000	
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร คสล. ซอยเทศบาล 27 ม.14	351,700			351,700	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร คสล. ซอยเทศบาล 28 ม.14	280,000			280,000	ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้างศาลา SML ม.8	391,000			391,000	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.17	315,000			315,000	ยังไม่ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณศาลาประชาคม ม.5 เหล่าใหญ่	64,000			64,000	ยังไม่ดำเนินการ
12	โครงการต่อเติมธนาคารขยะ ม.5 สองคร	132,700	132,000			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
13	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ม.5เหล่าใหญ่	196,000	196,000			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
14	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ม.9 บ้านโคกสูง	99,000	99,000			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจัดสรรฟ้าคะวันคกสุด ม.8	79,000			79,000	ยังไม่ดำเนินการ
		4,072,650	1,971,000	1,544,000	2,100,950	

4,072,650-1,971,000 X 100

4,072,650

=51.60%