



ประกาศเทศบาลตำบลกุตชุมพัฒนา
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุตชุมพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยได้จัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุตชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุตชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุตชุมพัฒนา หรือทางเว็บไซต์ www.kutchumpattana.go.th จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศรีเชียร วิกฤษพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุตชุมพัฒนา



การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทำโดย
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอเกษตร จังหวดยโสธร

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร ๐ ๔๕๗๘ ๙๑๕๘ ต่อ ๑๙

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์พัฒนา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๔	๖๐,๙๑๖,๓๕๐	๔๑	๒๖,๕๕๕,๘๕๐	๘	๒,๘๕๐,๐๐๐	๘	๒,๘๕๐,๐๐๐	๑๔๑	๙๓,๑๖๘,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการคิดปะวัฒนธรรมาจริตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๑,๓๓๕,๐๐๐	๑๐	๑,๓๓๕,๐๐๐	๑๐	๑,๓๓๕,๐๐๐	๑๐	๑,๓๓๕,๐๐๐	๔๐	๕,๓๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๔	๖,๙๔๕,๐๐๐	๒๖	๑,๗๐๙,๐๐๐	๒๔	๑,๐๐๙,๐๐๐	๒๔	๑,๐๐๙,๐๐๐	๙๘	๑๐,๖๗๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ	๘๒	๒๓,๗๙๕,๒๐๐	๘๕	๑๔,๑๑๙,๒๐๐	๘๑	๑๓,๒๑๘,๒๐๐	๘๑	๑๓,๒๑๘,๒๐๐	๓๒๙	๖๔,๓๕๐,๘๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๑๖๐,๑๑๕,๐๐๐	๑๖	๑๐,๕๕๘,๒๕๐	๑๔	๘,๙๔๐,๐๐๐	๑๔	๘,๙๔๐,๐๐๐	๖๑	๑๘๘,๕๕๓,๒๕๐
รวมทั้งสิ้น	๒๑๗	๒๕๓,๑๐๖,๕๕๐	๑๗๘	๕๔,๒๗๓,๓๐๐	๑๓๗	๒๗,๓๕๒,๒๐๐	๑๓๗	๒๗,๓๕๒,๒๐๐	๖๖๙	๓๖๒,๐๘๔,๒๕๐

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด ตามแผนพัฒนาฯ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๘.๓๓	๗	๘.๓๓	๖๗	๗๙.๗๖	๒	๒.๓๘	๑	๑.๑๙	๘๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐	๔.๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๓๓.๓๓	๔	๑๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๒๔	๑๑.๐๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ	๒๘	๓๔.๑๕	๐	๐.๐๐	๕๐	๖๐.๙๘	๓	๓.๖๖	๑	๑.๒๒	๘๒	๓๗.๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔	๒๓.๕๓	๐	๐.๐๐	๑๒	๗๐.๕๙	๑	๕.๘๘	๐	๐.๐๐	๑๗	๗.๘๓
รวมทั้งสิ้น	๕๖	๒๕.๘๑	๗	๓.๒๓	๑๔๒	๖๕.๔๔	๑๐	๔.๖๑	๒	๐.๙๒	๒๑๗	๑๐๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานถนนและชุมชน

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เงินเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงนรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนายแถว หมู่ที่ ๔ บ้านกุสุมาลย์ ๔ บ้านกุสุมาลย์	บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๔	๔๔๖,๐๐๐	-	-	๔๔๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๙๙.๕๕	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเทศบาล ๔๖ หมู่ที่ ๘	บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๙๙.๕๙	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนพ่วงตะวันตก หมู่ ๕ สองศรี	หมู่ ๕ สองศรี	๖๓๗,๐๐๐	-	-	๖๑๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	กองช่าง	๙๕.๗๖	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยเทศบาล ๓๙ (ช่วงถนนจัดสรรพ่วงตะวันตกสุด ถึง กม.ที่ ๐+๑๖๐.๐๐) หมู่ที่ ๘	บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๘	๑๓๑,๐๐๐	-	-	งบผูกพัน ๑๓๑,๐๐๐	-	กองช่าง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกเงินจากงบใช้จ่าย ของงบปี ๖๐ ม.๖ ไร่ ๖ การเบิกจ่ายเงิน ๓ ม.๖ ๒๕๕๗

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเทศบาล ๒๗ หมู่ที่ ๑๔	บ้านกุดชุมมา หมู่ที่ ๑๔	๓๕๑,๗๐๐	๒๓๖,๒๕๐	-	เงินผูกพัน ๕๘๗,๙๕๐	-	กองช่าง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเพิ่มจากโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๘ ตำบลบึงดี และ โอนลดไปโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเทศบาลที่ ๒๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบึงดีในใบแจ้งรับแจ้งความ มท. ๖๓๖๖ การเบิกจ่ายค่างาน พ.ศ. ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๒๘ หมู่ที่ ๑๔	บ้านกุดชุมมา หมู่ที่ ๑๔	๒๘๐,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	-	เงินผูกพัน ๕๐๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเพิ่มจากโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๘ ตำบลบึงดี และ โอนลดไปโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเทศบาลที่ ๒๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบึงดีในใบแจ้งรับแจ้งความ มท. ๖๓๖๖ การเบิกจ่ายค่างาน พ.ศ. ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ข้างศาลา SML หมู่ที่ ๘	บ้านกุดชุมมา หมู่ที่ ๘	๓๗๑,๐๐๐	-	-	เงินผูกพัน ๓๗๑,๐๐๐	-	กองช่าง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเพิ่มใบแจ้งรับแจ้งรับแจ้งความ มท. ๖๓๖๖ การเบิกจ่ายค่างาน พ.ศ. ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ชุมชนหมู่ที่ ๑๗	บ้านกุดชุมมา หมู่ที่ ๑๗	๓๓๕,๐๐๐	-	-	เงินผูกพัน ๓๓๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเพิ่มใบแจ้งรับแจ้งรับแจ้งความ มท. ๖๓๖๖ การเบิกจ่ายค่างาน พ.ศ. ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าใหญ่	บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๕	๖๔,๐๐๐	-	-	เงินผูกพัน ๖๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนเพิ่มใบแจ้งรับแจ้งรับแจ้งความ มท. ๖๓๖๖ การเบิกจ่ายค่างาน พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจัดสรรพักตะวันตกลุด หมู่ที่ ๘	บ้านกุดชุมฯ หมู่ที่ ๘	๓๙,๐๐๐	-	-	เงินผูกพัน ๓๙,๐๐๐	-	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โอนไป ๖๐,๐๐๐ บาท โอนกลับ ๒๑,๐๐๐ บาท งบอุดหนุนเงินอุดหนุน ๓๘,๐๐๐
๑๑	โครงการต่อเติม ธนาคารขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านสองศรี	บ้านสองศรี หมู่ที่ ๕	๑๓๒,๗๐๐	-	-	๑๓๒,๐๐๐	๗๐๐	กองช่าง	๙๙.๙๗	แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ เหล่าใหญ่	บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๕	๑๙๖,๐๐๐	-	-	๑๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสูง	บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๙	๙๙,๐๐๐	-	-	๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ช่วงถนนกุดชุม - คำหัวคู ถึงซอย อส.บุญ) หมู่ที่ ๘	ถนนกุดชุม - คำหัวคู ถึง ซอย อส.บุญ) หมู่ที่ ๘	๓๒๗,๒๕๐	-	๓๒๗,๒๕๐	-	-	กองช่าง	๑๐๐	ยกเลิก	โอนลดไป โครงการก่อสร้าง ทางระบายน้ำพร้อมขยายผิว จราจร ค.ส.ล. จอยเทศบาล ๒๗ หมู่ที่ ๑๔ และ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.จอย เทศบาลที่ ๒๘ หมู่ที่ ๑๔

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย เทศบาล ๕๐ (ช่วงถนนจัดสรร ฟากตะวันตกสุด ถึง กม.ที่ ๐+๑๖๐.๐๐) หมู่ที่ ๘	บ้านกุดชุมา หมู่ที่ ๘	๑๓๑,๐๐๐	-	๑๓๑,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	ยกเลิก	โอนต่อไป โครงการก่อสร้าง ทางระบายน้ำพร้อมขยายผิว จราจร ๓-๓.๕. ขอบเทศบาล ที่ 28 หมู่ที่ 14
๑๖	โครงการวางท่อประปาชุมชน หมู่ที่ ๔	บ้านกุดชุมา หมู่ที่ ๔	-	๑๔๑,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๙๙.๒๙	แล้วเสร็จ	ตั้งใหม่ โอนเพิ่มมาจาก คำจัดสรร/รายจ่ายต้นน้ำเนื่อง กับการปฏิวัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (กองการศึกษา)

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	กองการศึกษา	๙๐.๖๗	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	๖,๔๘๐	๑๓,๕๒๐	กองการศึกษา	๓๒.๔๐	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๓๖๔,๐๐๐	-	๑๖๑,๐๐๐	๙๙,๗๓๐	๑๐๔,๒๗๐	กองการศึกษา	๒๗.๑๓	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการลานวัฒนธรรมชุมชน	ชุมชนหมู่ ๕ บ้านสองคร	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑๐๐.๐๐	แล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดงานประเพณี บุญคุณสถาน (บุญกฐินข้าวใหญ่)	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษา	๘๘.๐๐	แล้วเสร็จ	โอนเงิน มาจากเงิน สำรองงานงบกลาง
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันออก พรรษา	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล	สำนักงาน เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๒๙,๑๒๕	๘๗๕	สำนักงานปลัดฯ	๙๙.๙๓	แล้วเสร็จ	โอนเงิน จากโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
๒	โครงการวันเทศบาล	สำนักงาน เทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	๑๕,๖๒๐	๒๘๐	สำนักงานปลัดฯ	๙๘.๙๓	แล้วเสร็จ	โอนคูปอ ค่าใช้จ่ายใน งานเดินทางไปราชการ

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักงาน เทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๖,๕๐๐	๓,๕๖๐	๔๐	สำนักปลัดฯ	๓๕.๖๐	แล้วเสร็จ	โอนลดไป ค่าใช้จ่ายไม่ การคืนเงินไปราชการ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	สำนักงาน เทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๑๒๐	๘๘๐	สำนักปลัดฯ	๙๑.๒๐	แล้วเสร็จ	
๕	เงินอุดหนุนโครงการจัด งานพระราชพิธี รัฐพิธีและ วันสำคัญ	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๖	เงินอุดหนุนกิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๗	เงินอุดหนุนโครงการ บริจาคโลหิตโดยเสด็จพระ ราชกุศล	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๘	โครงการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล	สำนักงาน เทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙	เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดไป ค่าใช้จ่ายไม่ การคืนเงินไปราชการ

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เทศบาล	สำนักงาน เทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ยกเลิก	โอนลดไป โครงการพัฒนา ตำบลกบแห้ววังนาหนอง
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ภาพการจัดเก็บรายได้	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กองคลัง	๑๐๐	ยกเลิก	โอนลดไป ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประ โยชน์แก่ท้องถิ่นปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๑๓	โครงการอำนวยความสะดวก รวมข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	ศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารของ อปท. ระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	กองคลัง	๑๐๐	ยกเลิก	โอนลดไป ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประ โยชน์แก่ท้องถิ่นปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ยาเสพติด	ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด อำเภอกุดชุม	๑๓๐,๐๐๐	-	๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๒๖.๑๕	แล้วเสร็จ	โอนลดไป เงินเดือนพนักงาน และค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง
๒	โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	ศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนเทศบาล ตำบลกุดชุมฯ	๕๐,๐๐๐	-	๒๓,๘๖๐	๒๕,๖๔๐	๕๐๐	สำนักปลัดฯ	๙๙.๐๐	แล้วเสร็จ	โอนลดไป ค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ถนนวาริราษฎร์ธานีที่ว่าการอำเภออุตุชุมพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๔,๔๕๐	๒๐	สำนักปลัดฯ	๘๑.๕๐	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	เทศบาลตำบลกุตุชุมพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๔,๙๔๔	๔,๐๕๖	สำนักปลัดฯ	๘๖.๔๘	แล้วเสร็จ	
๕	โครงการจัดกิจกรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	เทศบาลตำบลกุตุชุมพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๙๖.๖๗	แล้วเสร็จ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	เทศบาลตำบลกุตุชุมพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เทศบาลตำบลกุตุชุมพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ยกเลิก	โอนเพิ่มไปจ่ายเที่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา ทั้ง ๗ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	๖๗,๐๕๐	๗,๙๒๐	กองการศึกษา	๒๒๓.๖๐	แล้วเสร็จ	โอนเงินจาก วัตถุประสงค์เหลือเหลืออื่น งบประมาณอุดหนุนและสิ่งปลูก
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา ทั้ง ๗ ชุมชน	๕,๑๖๖,๐๐๐	-	-	๔,๘๘๙,๓๐๐	๒๗๖,๗๐๐	กองการศึกษา	๙๔.๖๔	แล้วเสร็จ	
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา ทั้ง ๗ ชุมชน	๑,๒๖๗,๒๐๐	-	-	๑,๑๐๒,๔๐๐	๑๖๔,๘๐๐	กองการศึกษา	๘๖.๙๙	แล้วเสร็จ	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอชไอวี	เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา ทั้ง ๗ ชุมชน	๓๖,๐๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา ทั้ง ๗ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน	เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา ทั้ง ๗ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเข้าค่ายทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลระดับชั้นป.๑-ป.๖	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๕๐	๑๐,๐๕๐	กองการศึกษา	๖๖.๕๐	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙๓,๕๒๐	๖,๔๘๐	กองการศึกษา	๙๓.๕๒	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเขตเทศบาล	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๕๐๐	๕๙,๕๐๐	กองการศึกษา	๔๐.๕๐	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการชมรมทางการศึกษาท้องถิ่น	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๕๒,๑๗๐	๔๗,๘๓๐	กองการศึกษา	๕๒.๑๗	แล้วเสร็จ	
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองการศึกษา	๗๖.๖๗	แล้วเสร็จ	
๖	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	๙๐๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	๙๑๖,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๗	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลฯ	๒๓๐,๓๐๐	๕๙,๑๐๐	-	๒๘๙,๔๐๐	-	กองการศึกษา	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๘	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑๐๐	แล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	คำจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมหะราษฎร์ และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	๔๘๓,๐๐๐	-	-	๔๖๕,๘๖๔	๑๗,๑๓๖	กองการศึกษา	๙๖	แล้วเสร็จ	
๑๐	คำเครื่องอุปโภคบริโภค	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมหะราษฎร์	๖๑๗,๔๐๐	-	-	๖๔,๓๕๘	๕๕๓,๐๔๒	กองการศึกษา	๑๐	แล้วเสร็จ	
๑๑	คำเครื่องแบบนักเรียน	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมหะราษฎร์	๗๓,๒๖๐	-	-	๗๗,๐๙๘	-	กองการศึกษา	๑๐๕	แล้วเสร็จ	
๑๒	คำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมหะราษฎร์	๑๐๑,๙๑๐	-	-	๑๐๕,๙๗๓	-	กองการศึกษา	๑๐๔	แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (คำปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมหะราษฎร์	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๕๐๐	๕๐๐	กองการศึกษา	๙๘.๕๗	แล้วเสร็จ	
๑๔	คำใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตใน โรงเรียน	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมหะราษฎร์	๑๖,๘๐๐	-	-	-	๑๖,๘๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๑๕	โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมหะราษฎร์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๑๖	โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับเป็นฐานในการจัดการ ศึกษา ตลอดชีวิต	ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมหะราษฎร์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมตุ้งราชบุรี	๒๑,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๐๐๐	กองการศึกษา	-	แล้วเสร็จ	ไม่ได้ใช้งบกลาง
๑๘	โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมตุ้งราชบุรี	๔๒,๐๐๐	-	-	-	๔๒,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๑๙	โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมตุ้งราชบุรี	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๒๐	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมตุ้งราชบุรี	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๒๑	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยกรมมีส่วนร่วมของครู ชุมชน และนักเรียน	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมตุ้งราชบุรี	๓๕,๐๐๐	-	-	-	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๒๒	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมตุ้งราชบุรี	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๒๓	ค่าน้ำสื่อเรียน	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมตุ้งราชบุรี	๘๖,๙๕๐	-	-	๘๖,๙๕๐	-	กองการศึกษา	๑๐๐	แล้วเสร็จ	ไม่ได้ใช้งบกลาง
๒๔	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมตุ้งราชบุรี	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"	รร.เทศบาล ๑ กุดชุมหุ้มวิทยากร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน (Home health Care)	เทศบาลตำบล กุดชุมหุ้มพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๖๔๐	๑๑,๓๖๐	กองสาธารณสุขฯ	๖๒.๑๓	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการประกวดหุ่นน้อยนมแม่	เทศบาลตำบล กุดชุมหุ้มพัฒนา	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๕๐๐	๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๙๘.๕๗	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เทศบาลตำบล กุดชุมหุ้มพัฒนา	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๓,๓๗๐	๑,๖๓๐	กองสาธารณสุขฯ	๙๕.๓๔	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ	เทศบาลตำบล กุดชุมหุ้มพัฒนา	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์	เทศบาลตำบล กุดชุมหุ้มพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐	แล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๖	โครงการชุมชน ๔ ดี วิถีพอเพียง	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐	ยกเลิก	โอนลดไป โครงการมรดก ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อตามฤดูกาล
๘	โครงการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐	ยกเลิก	โอนลดไป ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัย	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐	ยกเลิก	โอนลดไป ราชบัณฑิตยสถาน มาซึ่งบริการ
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐	แล้วเสร็จ	ดีใหม่ โอนเงินจากโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เฉลิมฉลองงานสมโภช ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	เทศบาลตำบล กุดชุมพุงพัฒนา	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๙,๙๕๐	๑๐	กองการศึกษา	๙๙.๙๕	แล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองการศึกษา	๙๙.๐๐	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬา กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	แล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณเทศบาล
๕	โครงการแข่งขันกีฬา หน่วยงาน	เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ร้อยละ การเบิกจ่าย	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหาร จัดการขยะชุมชน	เทศบาล ๗ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๕๕,๒๖๐	๔๔,๗๔๐	กองสาธารณสุขฯ	๕๕.๒๖	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลด ภาวะโลกร้อนใน เขตพื้นที่เทศบาล	เทศบาล ๗ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐	แล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ร้อยละการเบิกจ่าย	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนาแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เทศบาล ๗ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๙,๙๕๐	๖๐	กองสาธารณสุขฯ	๙๙.๙๙	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (ZeroWaste)	เทศบาล ๗ ชุมชน	๓๕,๐๐๐	-	-	๒๙,๓๑๐	๕,๖๙๐	กองสาธารณสุขฯ	๘๓.๙๔	แล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	เทศบาล ๗ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการหมู่บ้านงามอง	เทศบาล ๗ ชุมชน	๘๐,๐๐๐	-	๓๘,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๕๒.๕๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลไป ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งานคณะและชุมชน และรายจ่ายเกี่ยวกับ การรับรองและพิธีการ งานบริหารงานทั่วไป
๗	โครงการพัฒนาตลาดสดคนนำซื้อและสุขภาพตลาดอาหาร	ตลาดสดเทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการถอดบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย LA๒๑	เทศบาล ๗ ชุมชน	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐	ยกเลิก	