



ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมงคล ชื่นตา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ได้จัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

๑.โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๒๔	โครงการ

๒.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
๒.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	โครงการ

๓.โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
๓.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	โครงการ

รวมทั้งสิ้น		๒๔	โครงการ
-------------	--	----	---------



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพพัฒนา

ที่ ๕๒๔๐๕/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพัฒนา

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณหมวดลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๘,๒๑๑,๐๐๐.-บาท(แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น งบประมาณรวม ๔,๗๔๗,๕๐๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีงบประมาณคงเหลือจากการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓,๔๖๓,๕๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๘ ของงบประมาณหมวดลงทุนที่ได้ดำเนินการจัดจ้าง (รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้) จะเห็นได้ว่าโครงการที่ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินงบประมาณคงเหลือมากกว่า การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เงินงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและนำไปจัดทำเป็น โครงการใหม่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เห็นควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ที่สูงกว่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงจันทร์ ชื่นตา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางนิตยา แข่งขัน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล / - ตรวจเห็นชอบให้ทำเรื่อง และแจ้งไปให้เจ้าพนักงาน
(นายธนธิป ไชยธรรม)

ปลัดเทศบาล
ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี - เห็นชอบเรื่องเงินอุดหนุน ๑๕๕๐.
(นายฉัตรชัย อุตสาหกิจ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา
ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี - เห็นชอบเรื่องเงินอุดหนุน ๑๕๕๐.
(นายปริญญา ปาละวงศ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา
ความเห็นของนายกเทศมนตรี อนุมัติ
(นายมงคล ชื่นตา)

(นายมงคล ชื่นตา)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา

สรุปโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	วงเงินอนุมัติ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	22,000	22,000	8,000	นายเสนาห์ พรหมลี
2	โครงการก่อสร้างขุมเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8	400,000	400,000	400,000		นางนงเยาว์ ปะวาระณะ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 5	729,000			729,000	โอนออกไปตั้งรายการใหม่
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียนบ้านสองคร หมู่ที่ 5	168,000	166,000	166,000	2,000	หจก.โสธรพรพลวิสาหกรรรม
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนาอโสม ตาดสัน ม.4	392,000	388,000	388,000	4,000	หจก.สงวนโสมเซ็นเตอร์2019
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอประมวถ บ้านนาขัวลอม ม.5 บ้านเหล่าใหญ่	491,000	489,000	489,000	2,000	หจก.ยโสธรพรพลวิสาหกรรรม
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนด้านทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล 14 หมู่ที่ 4	543,000			543,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน หมู่ที่ 14	497,000	496,000	496,000	1,000	หจก.พงษ์สินธุ์
9	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน หมู่ที่ 4	497,000	496,000	496,000	1,000	หจก.พงษ์สินธุ์
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนจักรพรร	464,000	448,000	448,000	16,000	หจก.จันทองเกตุก่อสร้าง
	พักตะวินออก(ช่วงถนนวชิราวุธ ถึง กม.ที่ 0+150.00 กม.) ม.17					
11	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านสองคร หมู่ที่ 5	148,000	146,000.00	146,000.00	2,000.00	หจก.ยโสธรพรพลวิสาหกรรรม
12	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองแวง ม.8	430,000	428,000	428,000	2,000	ร้านขุนทรัพย์
13	โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชนตลาดประชาคม ม.9 บ้านโคกสูง	149,000	144,500	144,500	4,500	นายเสนาห์ พรหมลี
14	โครงการก่อสร้างถนนบึงกบขะ	70,000		70,000	70,000	
รวม		5,008,000	3,623,500	3,693,500	1,384,500	

42

[illegible]

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๒๐ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๒,๔๑๕,๘๒๘.๕๙ บาท
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๒,๔๑๕,๘๒๘.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน - ครั้ง
รวมเป็นงบประมาณ - บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ -
- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๐ %
- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๐ %

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลที่มา
- ขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

แนวทางแก้ไข

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด
- เจ้าหน้าที่ควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมากยิ่งขึ้น