



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๔๗ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๒๒๔,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	กองช่าง	/			๒๑๕๐๐๐	๙๐๐๐	๙๕.๙๘	๑๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหนองบักทอ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร	๑๑๗,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	กองช่าง	/			๑๑๗๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าวหน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๓	โครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า โรงเรียนเทศบาล ๑	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๔๘,๖๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	กองช่าง	/			๑๒๙๐๐๐	๑๙๖๐๐	๘๖.๘๑	๑๐๐
๔	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	-	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	กองช่าง			/	๐	๓๐๐๐๐	๐	๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าวหน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขอยเทศบาล ๒๖	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์	๘๕๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๘๒๖๐๐๐	๓๓๐๐๐	๙๖.๑๖	๑๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าวหน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตและเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซอยเทศบาล ๑๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๗.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๖ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้ง โคมไฟถนนโซล่า เซลล์	๘๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๘๒๖๐๐๐	๓๔๐๐๐	๙๖.๐๕	๑๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าวหน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้ง โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซอย เทศบาล ๗	เสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งโคมไฟถนน โซล่าเซลล์	๘๒๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๗๙๑๔'๐๐	๓๐๑๐๐	๙๖.๓๔	๑๐๐
๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้ง โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซอย เทศบาล ๓๖	เสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้ง โคมไฟถนนโซล่า เซลล์	๑,๐๓๗,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง			/	๐	๑๐๓๗'๐๐๐	๐	๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าวหน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๙	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ บ้านกุดชุมใน หมู่ที่ ๔ ถึงหน้าวัด ประชาชุมพล หมู่ที่ ๑๔	ช่วงที่ ๑ ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร และ เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมตี เส้นจราจร กว้าง ๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๗๕๗ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๒ ข้าง กว้าง ข้างละ ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่	๓,๒๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง			/	๐	๓๒๓๐๐๐๐	๐	๐
	รวม ๙ โครงการ		๗,๓๒๗,๖๐๐						๒๙๐๔๙๐๐	๔๔๒๒๗๐๐	๓๙.๖๔	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิม ฉลอง	ฉลองงานสมโภช ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	๖๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	กองการศึกษา	/			๖๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๘	กองการศึกษา	/			๒๙๖๗๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
๓	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและ	จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชน และประชาชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองการศึกษา			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๘	กองการศึกษา	/			๑๐๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
๕	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาฬหบูชา	จัดกิจกรรม วัน อาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา	๒๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา			/	๐	๒๕๐๐๐	๐	๐
๖	โครงการจัดงานประเพณี บุญคูณลาน	จัดงานประเพณี บุญคูณลาน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา	/			๔๖๐๐๐	๕๔๐๐๐	๔๖.๐๐	๑๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าวหน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๗	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา			/	๐	๔๐๐๐๐๐	๐	๐
๘	โครงการจัดงานประเพณี	จัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	/			๙๙๙๖๕	๓๕	๙๙.๙๗	๑๐๐
๙	โครงการจัดงานสมโภชศาล เจ้าพ่อ	จัดงานสมโภช ศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	/			๙๑๗๖๐	๘๒๔๐	๙๑.๗๖	๑๐๐
๑๐	โครงการลานวัฒนธรรม ชุมชน	จัดงานลาน วัฒนธรรมชุมชน	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	กองการศึกษา	/			๔๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมประเพณี	จัดงานส่งเสริม ประเพณี วันออกพรรษา	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	กองการศึกษา	/			๔๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๒	โครงการสืบสานประเพณี	จัดงานประเพณี วันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา			/		๓๐๐๐๐	๐	๐

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑๓	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล	๓๘๕,๐๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๖๘	กองการศึกษา			/	๐	๓๘๕,๐๐๐	๐	๐
	รวม ๑๓ โครงการ		๑,๔๓๐,๐๐๐						๕๐๗๓๙๕	๙๒๒๒๗๕	๓๕.๔๘	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการส่งเสริม สุขภาพจิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ ความรู้/กิจกรรม และศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐.-	มี.ค.-๖๘	สำนัก ปลัดเทศบา ล	/			๕๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
	รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐						๕๐๐๐๐	๐	๑๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการวัยรุ่น รัยใส ใส่ใจ เพศศึกษา	อบรมให้ความรู้	๓๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	/			๓๕๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
๒	โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ บ้าน (Home heath Care)	-ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ บ้านและส่งเสริม สุขภาพที่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๓๐๐๐๐	๐	๐
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	กิจกรรมพ่นหมอกควัน	๒๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๒๕๐๐๐	๐	๐
๔	โครงการส่งเสริมลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอล์	รณรงค์และอบรมให้ ความรู้	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๕๐๐๐๐	๐	๐
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	มี.ค. มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๕๐๐๐๐	๐	๐
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด บุหรี่และกัญชาใน สถานศึกษา	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	/			๓๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	อบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	/			๕๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๕ บ้านสองคร	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๔ บ้านกุดชุม	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๕ บ้านเหล่า ใหญ่	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
๑๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๙ บ้านโคกสูง	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
๑๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๔ บ้านกุด ชุมพัฒนา	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๘ บ้านกุดชุม พัฒนา	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๗ บ้านกุด ชุมพัฒนา	อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
รวม ๑๔ โครงการ			๔๑๐,๐๐๐						๑๑๕๐๐๐	๒๙๕๐๐๐	๒๘.๐๕	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

๒.๔ แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ	อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการ	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๓๐๐๐๐	๐	๐
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐						๐	๓๐๐๐๐	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้/กิจกรรมและศึกษาดูงาน	๓๐,๐๐๐-	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล			/	๓๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้/กิจกรรม	๓๐,๐๐๐.-	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล			/	๓๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
	รวม ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐						๖๐๐๐๐	๐	๑๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล	จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานเทศบาลและศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล			/	๐	๑๕๐๐๐๐	๐	๐
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย จัดงาน/ร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ	จัดงาน/ร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ	๕,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	สำนักปลัดเทศบาล			/	๐	๕๐๐๐	๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๓	โครงการวันเทศบาล	จัดงาน/ กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๘	สำนัก ปลัดเทศบา ล			/	๐	๓๐๐๐๐	๐	๐
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอกุดชุม	สนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนอำเภอ กุดชุม	๑๒,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบา ล	/			๙๕๐๐	๒๕๐๐	๗๙.๑๗	๑๐๐
๕	เงินอุดหนุนกิจกรรมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด ยโสธร	เงินอุดหนุนที่ทำ การปกครอง อำเภอกุดชุม	๒๐,๐๐๐.-	เม.ย. - มิ.ย.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบา ล			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๖	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุศชุม	๒๐,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
๗	เงินอุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุศชุม	๔,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล			/	๐	๔๐๐๐	๐	๐
๘	เงินอุดหนุนโครงการ”มอบคืนความสุขสู่คนเมืองยศ เณลิพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคมฯ”	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุศชุม	๒๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๘	สำนักปลัดเทศบาล			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๙	เงินอุดหนุน โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่”เพิ่ม รอยยิ้ม เติมความสุข ให้ คนยโสธร”	เงินอุดหนุนที่ทำ การปกครอง อำเภอกุดชุม	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบา ล			/	๐	๒๕๐๐๐	๐	๐
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เงินอุดหนุนที่ทำ การปกครอง อำเภอกุดชุม	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบา ล			/	๐	๓๐๐๐๐	๐	๐
	รวม ๑๐ โครงการ		๓๑๖,๐๐๐						๙๕๐๐	๓๐๖๕๐๐	๓.๐๑	

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	อบรมให้ความรู้ ฝึกทบทวน อาสาสมัคร	๓๐,๐๐๐.-	ม.ค. - พ.ค.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบา ล	/			๓๐๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๐๐
	รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐						๓๐๐๐๐	๐	๑๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการเข้าค่าย ภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมเข้าค่าย เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากวิทยากร	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา			/	๐	๓๐๐๐๐	๐	๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬานักเรียนของ องค์กรฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	/			๙๑๘๑๙	๘๑๘๑	๙๑.๘๒	๑๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๓	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	/			๔๖๐๐	๑๕๕๐๐	๒๓.๐๐	๑๐๐
๔	โครงการปลอดภัยไว้ก่อน โดยการสวมหมวกกันน็อค นิรภัยในการขับขี่ยานยนต์(ศพ)	ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อหมวก นิรภัย	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา			/	๐	๓๐๐๐๐	๐	๐
๕	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	แข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา			/	๐	๑๐๐๐๐๐	๐	๐
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยและค่านิยมที่พึงประสงค์	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา			/	๐	๒๐๐๐๐	๐	๐
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกบริหารสถานศึกษา	จัดการบริหาร สถานศึกษา	๒,๒๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา		/		๑,๕๙๘,๔๐๐	๖๙๑๖๐๐	๖๙.๘๐	๕๐
	รวม ๗ โครงการ		๒,๕๙๐,๐๐๐						๑,๖๙๔,๘๐๙	๘๙๕๑๘๑	๓๔.๕๖	

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	อบรมให้ความรู้ และสนับสนุนการ ดำเนินงาน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๑๐๐๐๐๐	๐	๐
๒	โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)	อบรมให้ความรู้ และสนับสนุนการ ดำเนินงาน	๓๕,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๓๕๐๐๐	๐	๐
๓	โครงการนำบ้านนำมอง	อบรมให้ความรู้ และสนับสนุนการ ดำเนินงาน	๔๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			/	๐	๔๐๐๐๐	๐	๐
	รวม ๓ โครงการ		๑๗๕,๐๐๐						๐	๑๗๕๐๐๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ					ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ ความก้าว หน้า
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินก	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการพัฒนาแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุข			/	๐	๕๐๐๐๐	๐	๐
	รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐						๐	๕๐๐๐๐	๐	