



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา

ที่ ๕๒๔๐๕/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีพัฒนา

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณหมวดลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔,๓๖๑,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นงบประมาณรวม ๒,๘๕๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๘๐๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๖ ของงบประมาณหมวดลงทุนที่ได้ดำเนินการจัดจ้าง (รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้) จะเห็นได้ว่าโครงการที่ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินงบประมาณคงเหลือมากกว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เงินงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและนำไปจัดทำเป็นโครงการใหม่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เห็นควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่สูงกว่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางดวงจันทร์ ชินตา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล / หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

เห็นด้วย กับข้อเสนอ

(นายพิชิต เจริญผล)

หัวหน้าสำนักปลัด / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี.....

เห็นด้วยกับการดำเนินการตามข้อเสนอสืบเนื่อง

(นายฉัตรชัย อุตชาติ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีพัฒนา

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี.....

เห็นด้วยตามข้อเสนอสืบเนื่อง

(นายมงคล ชินตา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีพัฒนา

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

เห็นด้วยกับการดำเนินการตามข้อเสนอสืบเนื่อง

(นายศรีเชียร วิกฤษพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีพัฒนา

สรุปโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562

ลำดับ	รายการ	วงเงินอนุมัติ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันออก คกสุด(ถนน คสล.เดิม+กม.ที่ 0+100.00ม.)	350,000	342,000	342,000	8,000	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนจัด สรรฟากตะวันออกและซอยเทศบาล 5 ม.17	700,000			700,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการเทลาดน คสล.บริเวณด้านหน้าโรงเรียน เทศบาล ม.4	248,000	222,000	222,000	26,000	
4	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนจัด สรรฟากตะวันตกสุด(ข้างสำนักงานสาธารณสุข ข้างโรงเรียนอนุบาลกุฉินทพัฒนา) ม.8	318,000			318,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลกุฉินทพัฒนา	667,000	509,000	209,000	458,000	
	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบล กุฉินทพัฒนา	1,250,000	990,000	990,000	260,000	
7	โครงการขุดบ่อฝังกบขยะและก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในบ่อฝังกบขยะ	215,000	200,000	200,000	15,000	
8	โครงการปรับปรุงตลาดสดและห้องน้ำตลาดสด	513,000	495,000	495,000	18,000	
9	โครงการปรับปรุงพื้นโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล กุฉินทพัฒนา	100,000	100,000	100,000	-	
	รวม	4,361,000	2,858,000	2,558,000	1,803,000	
		4,361,000-2,858,000 X 100		= 34.46 %		
		4,361,000				